

Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие обеспечивающей инфраструктуры для создания туристско-
рекреационного кластера «Территория побед» Волгоградской области»
на 2015–2018 годы, утвержденной Постановлением администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области от 06.07.2015 № 4862
(в редакции от 29.12.2016 № 9013)
за 2016 год.

Программа утверждена Постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 06.07.2015 № 4862 (в редакции от 29.12.2016 № 9013) на 2015-2018 годы. На проведение мероприятий программы на 2016 год предусмотрены средства за счет внебюджетных источников в сумме 18 500 000,00 руб. Программа выполнена по кассовым и фактическим расходам на сумму 5 000 000,00 руб. или на 27,03 %. Кредиторская задолженность на 01.01.2017 отсутствует.

1. Цель: Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры для развития туристско-рекреационного комплекса «Территория побед» Волгоградской области

1.2. Задача: строительство объектов коллективного размещения туристов

В рамках задачи в 2016 году предусмотрено проведение мероприятия:

1.2.1. Строительство коллективных средств размещения, в том числе разработка проектно - сметной документации.

На реализацию данного мероприятия Программой предусмотрено 18 500 000,00 руб. за счет внебюджетных средств. Исполнение по кассовым и фактическим расходам составило 5 000 000,00 руб. или 27,03 %. В рамках данного мероприятия предусмотрено строительство двух объектов:

1. Строительство гостиницы на 18 мест по адресу ул. Мира, 144а. В настоящее время объект не сдан. В 2016 году выполнены следующие строительные-монтажные работы:

1. Армирование бетонного основания пола. Утепление пола под стяжку на отметке +0,00;

2. Устройство монолитных железобетонных колонн.

Стоимость выполненных работ составляет 5 000 000,0 руб.

Строительство объекта ведется на основании разрешения на строительство № RU 34302000-1635 от 27.01.2015. График проведения строительных работ продлен до 03.11.2019.

2. Гостиница по адресу ул. Логинова, 23. на 220 мест. В 2016 году запланировано выполнение проекта на реконструкцию гостиницы. Планируемая стоимость проекта 9 000 000 руб. Кроме того, планировалось проведение работ по капитальному ремонту на сумму 4 500 000 руб. Застройщик ООО «Росстрой». За отчетный период работы не выполнены, так как объект выставлен на продажу.

И.о. начальника управления культуры

Т.Н. Никулина